

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत जिला-उज्जैन में विभिन्न चरणों में स्वीकृत मार्गों के निर्माण की जानकारी
पी.आई.यू.-1, उज्जैन (म.प्र.) माह-जुलाई 2008

क्रमांक	चरण	पैकेज	विकासखण्ड का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई किमी0	लागत निविदा प्रतिशत सहित (लाखमें)	कार्य पर अब तक किया गया व्यय (लाख में)	भौतिक प्रगति	रिर्माक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्रथम	5901	खाचरोद	पिपलोदा सागोतीमाता से उन्हेल नागदा रोड	6.29	121.42	118.08	कार्य पूर्ण	
2			खाचरोद	बडागाँव से चिरोला फण्टा	9.00	124.24	120.98	कार्य पूर्ण	
3			महिदपुर	रणायरापीर से अरन्याबागेडा	5.00	80.36	80.43	कार्य पूर्ण	
4			महिदपुर	मकला से झार्डा इन्दौख रोड	2.80	38.53	31.35	कार्य पूर्ण	
5			बडनगर	सुवासा से इंगोरिया उन्हेल	5.00	77.32	80.13	कार्य पूर्ण	
6			बडनगर	खेडावदा से खाचरोद	1.50	14.93	17.86	कार्य पूर्ण	
7			बडनगर	माधोपुरा से बडनगर रोड	0.60	6.45	10.81	कार्य पूर्ण	
8			बडनगर	जहाँगीरपुर से उन्हेल नागदा मार्ग	0.70	11.22	11.01	कार्य पूर्ण	
योग					30.89	474.47	470.65		
1	द्वितीय	4302	उज्जैन	टंकारियापंथ से जवासिया फतेहाबाद रोड	3.00	48.36	72.15	कार्य पूर्ण	
2			उज्जैन	ब्यावरा से उज्जैन मक्सीरोड	2.30	37.92	49.95	पूर्ण	
3			उज्जैन	लिम्बापिपल्या से लेकोडा रोड	3.50	61.63	69.51	कार्य पूर्ण	
4			उज्जैन	बाडकुम्मेद से उज्जैन मक्सी रोड	6.00	76.22	91.78	कार्य पूर्ण	
5			उज्जैन	बकानिया से उज्जैन आगर रोड	1.00	17.27	18.58	कार्य पूर्ण	
6			तराना	कडौदिया से माकडोन रोड	7.00	116.73	90.93	कार्य पूर्ण	
7			तराना	सामानेरा से तराना	1.90	35.33	26.65	कार्य पूर्ण	
8			तराना	कायथा से उज्जैन मक्सीरोड	0.60	11.13	8.05	कार्य पूर्ण	
9			तराना	नान्देड से तराना रूपाखेडी रोड	6.00	97.41	72.37	कार्य पूर्ण	
योग					31.30	502.00	499.97		
1	द्वितीय	4303	बडनगर	पीरझलार से बडनगर रोड	10.00	146.00	153.40	कार्य पूर्ण	
2			खाचरोद	बटलावदी से घुडावन रोड	8.20	130.10	121.97	कार्य पूर्ण	
योग					18.20	276.10	275.37		

1	द्वितीय	4304	घट्टिया	उज्जैनिया से उज्जैन आगर रोड	5.50	92.95	85.67	कार्य पूर्ण	
2			घट्टिया	गुराडिया गुर्जर पुहचमार्ग	3.50	65.40	70.93	कार्य पूर्ण	
3			घट्टिया	जैथल से उज्जैन आगर रोड	0.70	12.14	8.77	कार्य पूर्ण	
4			घट्टिया	रूदाहेडा से मालीखेडी	6.00	122.32	113.10	कार्य पूर्ण	
5			महिदपुर	काचरिया से झार्डा रोड	5.50	95.35	100.77	कार्य पूर्ण	
योग					21.20	388.16	379.24		
1	तृतीय	4305	उज्जैन	नवगांवा से कडछा रेलवे स्टेशन	4.35	96.88	79.53	बीटी कार्य पूर्ण एवं रोड़ फर्नीचर शेष	
2			उज्जैन	गावडी से पिपलोदा देवास रोड	4.18	86.39	77.76	बीटी कार्य पूर्ण, सी.सी. रोड़ शेष एवं रोड़ फर्नीचर शेष।	
3			घट्टिया	तुलाहेडा से उज्जैन आगर रोड	6.75	127.85	107.67	बीटी कार्य पूर्ण (फरवरी 2006), नाली शेष	
4			तराना	लिंबादित से माकडोन रोड	8.13	152.72	134.53	बीटी कार्य पूर्ण	
5			महिदपुर	बोलखेडा नांव से मकला फंटा	6.13	120.40	96.62	बीटी कार्य पूर्ण (फरवरी 2006)	
योग					29.54	584.24	496.11		
1	तृतीय	4306	खाचरौद	बनबना से उन्हेल नागदा रोड	3.60	67.70	51.90	बीटी कार्य पूर्ण	टेका निरस्त
2			खाचरौद	नरसिंहगढ से भुवासा	4.24	76.14	69.45	डामर कार्य पूर्ण शोल्डर एवं एक पुलिया का कार्य शेष।	
3			बडनगर	उमरिया से बडनगर कैसूर रोड	4.27	79.53	54.09	बीटी पूर्ण पुलिया एवं पहुँच मार्ग शेष।	
4			बडनगर	बर्डिया से रुनिजा खाचरौद रोड	4.12	71.87	78.94	बीटी कार्य पूर्ण	
5			बडनगर	पलसोडा से उन्हेल नागदा रोड	0.77	16.94	16.45	बीटी कार्य पूर्ण	
योग					17.00	312.18	270.83		

1	चतुर्थ	4308	उज्जैन	काकरिया चिराखान से लेकोडा	5.10	101.35	89.18	कार्य पूर्ण
2			घटिया	मीन से पानबिहार	5.60	120.43	113.17	कार्य पूर्ण
3			घटिया	खेडा चित्तवालिया से जलवा	5.23	100.02	100.10	कार्य पूर्ण
4			तराना	झुमकी से माकडोन	13.50	260.51	214.31	कार्य पूर्ण
योग					29.43	582.31	516.76	
1	चतुर्थ	4309	महिदपुर	सगवाली से ईशनखेडी	3.10	61.80	39.81	कार्य पूर्ण
2			महिदपुर	मुडला सौधिया से इंदौख रोड	0.53	11.79	11.11	कार्य पूर्ण
3			महिदपुर	डेलची खुर्द से महिदपुर रोड	4.45	89.35	57.91	कार्य पूर्ण
4			खाचरौद	निंबोदिया कलां से रोहलखुर्द	5.03	92.87	93.42	कार्य पूर्ण
5			खाचरौद	फरनाजी से चापानेर	11.40	210.22	218.48	कार्य पूर्ण।
6			बडनगर	बडनगर कैसूर रोड से फतेहपुर	4.15	80.00	85.66	कार्य पूर्ण
7			बडनगर	असलावदा से कंथारखेडी	3.95	81.11	85.77	कार्य पूर्ण।
योग					32.61	627.14	592.16	
1	चतुर्थ	4351 एडीबी बेच 1	उज्जैन	उज्जैन फतेहाबाद रोड से टकवासा	3.05	53.12	41.20	बीटी कार्य पूर्ण
2			उज्जैन	करोहन से जरखोदा	5.00	93.28	77.96	बीटी कार्य पूर्ण
3			खाचरौद	खाचरौद से भीकमपुर	9.05	182.45	165.37	बीटी कार्य पूर्ण, पुल शेष।
4			बडनगर	कंथारखेडी से कंजड	8.25	152.83	141.90	बीटी कार्य पूर्ण, 1 पुलियां का कार्य शेष।
5			बडनगर	रुनिजा उन्हेल रोड से अजडावदा	2.90	46.20	56.66	बीटी कार्य पूर्ण, 1 पुलियां तथा रिटेनिंग वाल शेष।
6			घटिया	पिपलियाहामा से उज्जैन उन्हेल मार्ग	11.55	200.10	177.51	बीटी कार्य पूर्ण
7			तराना	तराना से खारपा	7.25	144.77	136.30	बीटी कार्य पूर्ण, सी.सी. रोड शेष।
8			तराना	कायथा देवास रोड से भट्टनी	0.78	52.01	53.45	बीटी कार्य पूर्ण, नाली शेष।
9			महिदपुर	महिदपुर गोगापुर रोड से ईशनखेडी	3.50	72.54	60.07	बीटी कार्य पूर्ण।
10			महिदपुर	झारडा से कुंडीखेडा	10.06	175.45	147.11	बीटी कार्य पूर्ण, सी.सी. शेष।
योग					61.39	1172.75	1057.53	

1	पंचम	4310	उज्जैन	उज्जैन मक्सी रौड से जयवंतपुर	0.65	12.36	11.77	बीटी कार्य पुलियाँ का पहुंच मार्ग छोड़कर पूर्ण।	
2			उज्जैन	फतेहाबाद से नीलकंठ	1.18	37.01	30.94	जी-II एवं पुलों का कार्य प्रगतिपर सी.डी. 1	
3			उज्जैन	उज्जैन तालोद से फतेहाबाद	6.85	148.16	46.21	जी-II एवं शोल्डर प्रगतिपर।	
4			उज्जैन	उमरिया से कंडारिया	3.73	73.61	57.27	बीटी कार्य पूर्ण।	
5			उज्जैन	कंडारिया रोड से ऐरवास	1.30	23.19	9.61	जीएसबी पूर्ण पुलियाँ शेष।	
6			घटिया	गुराडिया गुर्जर से खजूरिया सदर	3.45	71.32	48.08	बीटी कार्य पूर्ण	
7			घटिया	नजरपुर से बिछडौद	12.88	259.62	232.08	बीटी कार्य पूर्ण, पुलियाँ शेष।	
योग					30.04	625.27	435.95		
1	पंचम	4312	खाचरोद	नागदा (बिरलाग्राम) से नायन	3.30	56.84	39.33	जी-3 एवं बीटी कार्य शेष।	
2			खाचरोद	चापाखेडी से मोकडी	4.28	86.19	39.47	बीटी कार्य एवं पुलियाँ कार्य शेष।	
3			खाचरोद	मोकडी से बेरछा	7.38	150.50	117.03	जी-2, जी-3 एवं बीटी कार्य शेष।	
4			बडनगर	अमला से भिडावद	7.50	161.00	55.77	जीएसबी पूर्ण। जी-2, जी-3 एवं बीटी कार्य शेष।	
5			बडनगर	बडनगर बदनावर रोड से अमला	6.10	104.89	58.50	जी-2, जी-3 एवं बीटी कार्य शेष सी.डी. 1 पूर्ण।	
योग					28.56	559.42	310.10		
1	एडीबी बेच 3	4352	बडनगर	बडनगर रुनिजा रोड से बिराखेडी	4.45	85.04	67.60	जी-3 एवं बीटी कार्य शेष।	
2			खाचरोद	अजीमाबाद पारदी से भाटीसुडा	2.75	50.00	24.91	जी-3 एवं बीटी कार्य शेष।	
3			खाचरोद	बडागाव से संदला	5.80	105.19	52.32	जी-2, जी-3 एवं बीटी कार्य शेष।	
4			खाचरोद	संदला बडागाव रोड से संदावदा	1.10	14.08	10.13	जीएसबी पूर्ण (कार्य पूर्ण)	
योग					14.10	254.31	154.96		
1	फेज-6	4313	बडनगर	लोहाना से नवादा	9.55	313.51	18.41	सर्वे कार्य 9 किमी. पूर्ण।	
योग					9.55	313.51	18.41	15.68 मोबीलाईजेशन एडवान्स।	
1	फेज-6	4316	बडनगर	उज्जैन बडनगर रोड से बमनापाती	5.50	149.97	55.11	जी-2 3 किमी., शोल्डर एवं पुलिया का कार्य प्रगति पर।	
2			बडनगर	सुजावता से दुनाल्जा	8.60	257.30	103.47	जी-2 3 किमी. शोल्डर एवं पुलिया का कार्य प्रगति पर, सीडी. 2 पूर्ण।	
3			बडनगर	बडनगर रुनिजा रोड से गावडीलोधा	0.60	16.05	0.17	सर्वे कार्य 0.60 किमी.	
योग					14.70	423.32	158.75		

1	छठा	4317	खाचरोद	बेरछा से टूटियाखेडी	5.55	131.91	86.99	जी-3 एवं बीटी कार्य शेष।
2			खाचरोद	उन्हेल से रामाबालोदा	6.25	186.82	102.00	जी-3 एवं बीटी कार्य शेष, सीसी 0.20 किमी., सीडी 8 पूर्ण।
योग					11.80	318.73	189.00	
1	छठा	4318	खाचरोद	खाचरौद जावरा रोड से बंजारी	6.83	170.79	120.80	जी-2, जी-3 एवं बीटी कार्य शेष।
2			खाचरोद	चिरोला से नंदियासी	7.98	245.01	168.95	जी-2 कार्य 6.85 किमी.ए जी-3 3.45 किमी, शोल्डर 3.50, बीटी 3.20 सीसी 0.61 सी.डी. 12
3			खाचरोद	नंदियासी से बागेडी	3.50	106.39	50.75	जीएसबी पूर्ण, जी-2 0.54 किमी., जी-3 एवं बीटी कार्य शेष।
योग					18.31	522.19	340.50	
1	फेज-6	4319	बडनगर	उज्जैन बडनगर रोड से झालरिया	2.50	79.67	41.59	पुलियां एवं बीटी कार्य शेष।
2			बडनगर	पलवा से खंडोदा	3.75	151.23	81.23	जीएसबी कार्य पूर्ण, जी-2 3.00, सीसी 0.297, सी.डी. 8 पूर्ण।
योग					6.25	230.90	122.82	
1	एडीबी बैच-4	4353	बडनगर	खरसौदखुर्द से पलवा	5.20	139.93	78.84	जीएसबी कार्य पूर्ण, जी-3 4.00 किमी. सीसी 0.21 किमी. शेष कार्य प्रगतिपर।
2			बडनगर	बडनगर कैसूर रोड से असावता	5.30	138.31	64.84	अर्थवर्क 4.90 किमी., जीएसबी 4.87, जी-II 4.65, 2 सीडी पूर्ण
योग					10.50	278.24	143.68	
1	एडीबी बैच 4	4356	उज्जैन	उज्जैन मक्सी रोड से उंडासा	3.90	99.97	59.97	बीटी 0.40 किमी., सीसी. 1.44 किमी.
2			उज्जैन	बामोरा से असलाना	5.55	129.76	118.57	बीटी कार्य पूर्ण।
3			उज्जैन	उज्जैन बडनगर रोड से बामोरा	3.30	69.02	55.29	बीटी कार्य पूर्ण।
4			उज्जैन	आकासोदा से खेमासा	4.50	112.32	90.06	बीटी कार्य पूर्ण।
5			उज्जैन	उज्जैन से देवराखेडी	1.31	24.42	22.50	जी-3 1.20 किमी., बीटी कार्य शेष।
योग					18.56	435.49	346.39	
1	एडीबी बैच-4	4357	खाचरौद	उन्हेल से करनावद	8.10	249.67	124.62	सर्वे कार्य 8.10 किमी. अर्थवर्क 7.80 किमी, जीएसबी 7.80 किमी, जी-2 7.00 किमी. शोल्डर 3.00 किमी, सीसी 0.82 किमी., 8 सी.डी. पूर्ण
2			खाचरौद	करनावद से आलोटा जागीर	2.53	64.86	39.16	बीटी कार्य शेष।
योग					10.63	314.53	163.78	
1	फेज-8	4321	बडनगर	भाट पचलाना से बान्दर बेला	6.90	233.75	0.00	सर्वे कार्य प्रगतिपर।
2			बडनगर	मलोदा से ओडी	4.20	132.02	0.00	सर्वे कार्य प्रगतिपर।
योग					11.10	365.77	0.00	

1	फेज-8	4324	बडनगर	उज्जैन बडनगर रोड से रन्वा	5.65	194.46	31.99	सर्वे कार्य 5.60 किमी, अर्थवर्क 3.60 किमी।
2			बडनगर	उज्जैन बडनगर रन्वा रोड से लखेसरा	6.58	267.18	7.86	सर्वे कार्य 2.50 किमी,।
3			बडनगर	पलदुना लखेसरा रोड से मसवाडिया खालसा	4.30	143.56	0.00	सर्वे कार्य प्रगतिपर।
योग					16.53	605.20	39.85	
1	फेज-8	4325	खाचरौद	बनबना से बोरखेडा पितरामल रोड	9.55	267.75	59.02	जीएसबी पूर्ण। अर्थ वर्क 9.00 किमी।
2			खाचरौद	बोरखेडा पितरामल से रानी पिपल्या रोड (मोहना)	4.10	110.27	2.99	सर्वे कार्य 3.00 किमी., अर्थ वर्क 1.00 किमी।
3			खाचरौद	बोरखेडा पितरामल से हिदी	3.95	116.05	18.14	सर्वे कार्य 3.00 किमी. अर्थवर्क 2.00 किमी.।
योग					17.60	494.07	80.14	
1	फेज-8	4326	खाचरोद	उन्हेल नागदा रोड से बरखेडा नजीक	3.40	105.70	22.64	सर्वे कार्य 3.00 किमी., अर्थ वर्क 3.00 किमी, जीएसबी 2.50 किमी
2			खाचरोद	नागदा उन्हेल रोड से मालीखेडी	2.60	76.23	12.54	सर्वे कार्य 2.50, अर्थ वर्क 2.30, जीएसबी 0.80
3			खाचरोद	उन्हेल नागदा रोड से नागझिरी	3.70	104.19	21.98	सर्वे कार्य 3.00, अर्थ वर्क 3.00, जीएसबी 1.80
4			खाचरोद	उन्हेल नागदा रोड से पिपल्यामोलू	1.30	39.14	5.24	सर्वे कार्य 1.30 किमी., अर्थ वर्क 1.10 किमी।
योग					11.00	325.26	62.40	
1	फेज-8	4327	खाचरौद	उन्हेल से गुरला	5.10	184.30	16.33	सर्वे कार्य 5.10 किमी, अर्थवर्क 3.00 किमी।
2			खाचरौद	उज्जैन बडनगर रोड से चम्बल पाडलिया	3.70	113.05	24.08	सर्वे कार्य 3.10 किमी, अर्थवर्क 3.00 किमी।
3			खाचरौद	चम्बल पाडलिया से चावड़	1.80	54.80	3.82	सर्वे कार्य 1.80 किमी, अर्थवर्क 1.00 किमी।
4			खाचरौद	रामाबालोदा से खाकरी	2.00	75.10	0.00	सर्वे कार्य प्रगतिपर।
5			खाचरौद	आलोट जागीर से गुराडिया सांगा	4.90	169.34	0.87	सर्वे कार्य 2.80 किमी,।
योग					17.50	596.59	45.10	
1	फेज-8	4328	खाचरौद	लेकोडा टक से दिवेल	5.90	182.07	88.17	सर्वे कार्य 5.62 किमी., अर्थ वर्क 5.00 किमी., जीएसबी 5.00 किमी, जी-2 3.95 किमी., सीसी 0.685 किमीए सीडी 8 पूर्ण।
2			खाचरौद	नागदा महिदपुर रोड से अक्या कोली	5.00	145.52	19.84	सर्वे कार्य 4.98 किमी., अर्थ वर्क 3.50 किमी।
3			खाचरौद	नागदा घिनोदा से घिघवानिया	2.70	76.38	64.72	सर्वे कार्य 3.23 किमी., अर्थ वर्क 3.23 किमी, जी-II 3.23 किमी., शोल्डर वर्क 2.53 किमी., सीसी 0.54 किमी., 4 सीडी पूर्ण।
योग					13.60	403.97	172.73	
1	फेज-8	4329	खाचरौद	उमराना से नवाटिया	2.30	70.43	3.65	सर्वे कार्य 2.10 किमी, अर्थवर्क 2.00 किमी।
2			खाचरौद	भाटीसुडा से भीलसुदा	3.80	115.58	0.00	सर्वे कार्य प्रगतिपर।
3			खाचरौद	(मेहतवास) नागदा रोड से टकरावदा	1.80	53.38	0.00	सर्वे कार्य प्रगतिपर।
योग					7.90	239.39	14.42	10.77 मोबीलाईजेशन एडवान्स।

1	फेज-8	4330	खाचरौद	नागदा उन्हेल रोड से अमलावदिया	2.60	75.12	6.73	सर्वे कार्य 2.00 किमी., अर्थ वर्क 2.00 किमी
2			खाचरौद	पालकी से धुमाहेड़ा	3.40	87.98	14.39	सर्वे कार्य 3.30 किमी., अर्थवर्क 3.00 किमी.।
योग					6.00	163.10	29.28	8.16 मोबीलाईजेशन एडवान्स।
1	फेज-8	4331	खाचरौद	खाचरोद रतलाम रोड से नरेरी पाटा	4.70	142.80	0.00	सर्वे कार्य प्रगतिपर।
योग					4.70	142.80	0.00	
1	फेज-8	4333	खाचरौद	खाचरौद रतलाम रोड (कनवास) से रूनाखेड़ा	3.93	129.70	0.54	सर्वे कार्य प्रगतिपर।
योग					3.93	129.70	0.54	
1	फेज-8	4334	खाचरौद	नरसिंहगढ़ से खेड़ावदा	1.80	66.27	0.00	सर्वे कार्य प्रगतिपर।
2			खाचरौद	खाचरौद से भाटखेड़ी	2.15	69.70	0.49	सर्वे कार्य प्रगतिपर।
योग					3.95	135.97	0.49	
1	फेज-8	4335	खाचरौद	मडवाडा से बारथुन	3.40	101.31	14.24	सर्वे कार्य 4.02 किमी. अर्थवर्क 2.00 किमी.।
2			खाचरौद	खाचरौद बड़नगर रोड से मडवादा	2.46	64.75	18.99	सर्वे कार्य 2.64 किमी, अर्थवर्क 1.46 किमी.।
3			खाचरौद	लसुड़िया रोड से भीलवानिया	1.40	39.99	12.89	सर्वे कार्य 1.40 किमी, अर्थवर्क 1.40, जीएसबी. 1.30 किमी, शोल्डर 0.5, सीडी 2 पूर्ण
4			खाचरौद	खाचरौद बड़नगर रोड से लसुड़िया	2.60	69.80	0.00	निविदा स्वीकृत
5			खाचरौद	खाचरौद बड़नगर रोड से मडावदी	1.30	38.36	9.86	सर्वे कार्य 1.30 किमी, अर्थवर्क 1.30।
योग					11.16	314.21	55.99	
1	फेज-8	4336	खाचरौद	सन्दला से सुरेल	3.90	122.32	0.00	सर्वे कार्य प्रगतिपर।
योग					3.90	122.32	0.00	
1	फेज-8	4337	खाचरौद	खाचरौद जावरा रोड से मीन	1.90	55.72	47.36	सर्वे कार्य 1.90 किमी., अर्थ वर्क 1.80 किमी., जीएसबी 1.80 किमी., सीडी 3 पूर्ण।
2			खाचरौद	केसरिया से चन्द्रोरिया	3.90	110.70	29.20	सर्वे कार्य 4.00, अर्थ वर्क 3.50, जीएसबी 3.25, जी-2 2.30
योग					5.80	166.42	76.57	
1	फेज-8	4338	खाचरौद	बन्जारी से श्रीबछ	3.10	109.38	11.31	सर्वे कार्य प्रगतिपर।
2			खाचरौद	श्रीबछ रोड से लोचितारा	5.10	170.88	11.01	सर्वे कार्य 4.10, अर्थ वर्क 1.75 किमी.
योग					8.20	280.26	22.32	
1	फेज-9	4345	उज्जैन	कड़छा रेल्वे क्रॉसिक से कड़छा रेल्वे स्टेशन	0.60	28.78	0.00	कार्य प्रगति पर।
योग					0.60	28.78	0.00	