

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीआईयू-1 – उज्जैन (म.प्र.)

एक झलक जुलाई-2008

क्र.	वर्ष	चरण	पैकेजों की संख्या	पूर्ण पैकेजों की संख्या	सड़कों की संख्या	लम्बाई (किमी.)	लागत (रु.लाख में)	व्यय (रु.लाख में)	पथ का नास्तक प्रगति		लाभान्वित गाँव
									पूर्ण	प्रगतिरत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2000-01	प्रथम	01	01	8	30.89	474.47	470.65	8	0	13
2	2001-02	द्वितीय	03	03	16	70.70	1166.27	1154.58	16	0	26
3	2002-03	तृतीय	02	00	10	46.55	896.42	766.94	9	1	17
4	2004-05	चतुर्थ	02	02	11	62.03	1209.45	1108.92	11	0	13
5	2004-05	ए0डी0बी0 बैच-1	01	00	10	61.39	1172.75	1057.53	9	1	22
6	2005-06	पंचम	02	00	12	58.60	1748.84	597.24	4	8	19
पंचम बेलेंसवर्क (07-08)								148.81			
7	2005-06	ए0डी0बी0 बैच-3	01	00	4	14.10	254.31	154.96	1	3	4
8	2006-07	ए0डी0बी0 बैच-4	03	00	9	39.68	1028.26	653.85	4	5	12
9	2006-07	छठा	05	00	11	60.61	1808.67	829.48	0	11	25
10	2007-08	आठवा चरण (स्वीकृत कार्य)	15	00	39	142.87	4485.06	599.83	0	39	52
11	2008-09	नवां चरण मिसिंग लिंक	01	00	1	0.60	28.78	0.00	0	1	1
योग			36	06	131	588.01	14273.27	7542.79	62	69	204